


DADOS		FERREIRA E PATRIOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
Título	ORÇAMENTO	 FERREIRA E PATRIOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 01.064.300/0001-05	
Obra	AUDITÓRIO DO CAMPUS DA ARQUITETURA		
Ciente	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ		
Cidade	TAUBATÉ		
Endereço	Praça Félix Gusard, 120 - Centro, Taubaté - SP, 12020-350		
Descrição	REFORMA AUDITÓRIO CAMPUS DA ARQUITETURA		
Tabela	SP-2024-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI		
UF	SP		

RESUMO			
Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R\$ 121.572,00	Total da edificação	27%
Total Sem BDI		Total da edificação sem a aplicação do BDI	-
Material		Material	27%
Mão de obra		Mão de obra	27%
Execução		Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro.	-
Transporte		Transporte	27%
Equipamento		Equipamento	27%
Terceirizado		Serviço/terceirizado	27%
Verba		Licenciamento ou verba	27%
Comissionamento		Administração ou comissionamento	27%
Outro		Outros tipos	27%

TABELA DE ORÇAMENTO					CONTRATO		MEDIÇÃO		SALDO					
Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço		Quantidade	Preço		Quantidade	Preço	
							Unitário	Total		Unitário	Total		Unitário	Total
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1.1	ORSE	COMPOSICAO	04654	Locação de container - Almoxnado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02/2022	mês	2,00	R\$ 638,40	R\$ 1.276,80	2,00	R\$ 638,40	R\$ 1.276,80	0,00	R\$ 638,40	R\$ 0,00
1.2	SEINFRA-CE	COMPOSICAO	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3. ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	250,00	R\$ 57,00	R\$ 14.250,41	250,00	R\$ 57,00	R\$ 14.250,41	0,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00
1.3	SINAPI	INSUMO	0004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	2,00	R\$ 343,14	R\$ 686,28	2,00	R\$ 343,14	R\$ 686,28	0,00	R\$ 343,14	R\$ 0,00
<b>FORRO</b>														
2.1	SINAPI	COMPOSICAO	96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bircional de fixação. af_08/2023_ps	m²	45,00	R\$ 57,34	R\$ 2.580,13	45,00	R\$ 57,34	R\$ 2.580,13	0,00	R\$ 57,34	R\$ 0,00
2.2	ORSE	COMPOSICAO	12023	Forro acústico em placas de fibra mineral dim 1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos	m²	165,00	R\$ 75,81	R\$ 12.508,65	165,00	R\$ 75,81	R\$ 12.508,65	0,00	R\$ 75,81	R\$ 0,00
<b>ESQUADRIAS</b>														
3.1	ORSE	COMPOSICAO	12923	Porta corta fogo, 2,34 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, balente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças de mola PPF, abertura através de barra de panico AP LF NT2 MO 95 CRA	un	1,00	R\$ 4.309,11	R\$ 4.309,11	1,00	R\$ 4.309,11	R\$ 4.309,11	0,00	R\$ 4.309,11	R\$ 0,00
<b>PISO</b>														
4.1	ORSE	COMPOSICAO	09617	Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01	m²	210,00	R\$ 198,14	R\$ 41.610,11	210,00	R\$ 198,14	R\$ 41.610,11	0,00	R\$ 198,14	R\$ 0,00
4.2	ORSE	COMPOSICAO	10046	Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	m	70,00	R\$ 29,73	R\$ 2.080,79	70,00	R\$ 29,73	R\$ 2.080,79	0,00	R\$ 29,73	R\$ 0,00
4.3	AGETOP-CIVIL	COMPOSICAO	201306	REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL.	m	70,00	R\$ 1,70	R\$ 118,98	70,00	R\$ 1,70	R\$ 118,98	0,00	R\$ 1,70	R\$ 0,00
4.4	ORSE	COMPOSICAO	09624	Massa 3M para calafetação (fornecimento)	kg	5,00	R\$ 20,80	R\$ 103,98	5,00	R\$ 20,80	R\$ 103,98	0,00	R\$ 20,80	R\$ 0,00
4.5	SINAPI	COMPOSICAO	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	22,00	R\$ 64,46	R\$ 1.418,17	22,00	R\$ 64,46	R\$ 1.418,17	0,00	R\$ 64,46	R\$ 0,00
4.6	SINAPI	COMPOSICAO	93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m³	15,00	R\$ 20,02	R\$ 300,32	15,00	R\$ 20,02	R\$ 300,32	0,00	R\$ 20,02	R\$ 0,00
4.7	SINAPI	COMPOSICAO	87749	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	m²	56,00	R\$ 103,65	R\$ 5.804,53	56,00	R\$ 103,65	R\$ 5.804,53	0,00	R\$ 103,65	R\$ 0,00
4.8	ORSE	COMPOSICAO	02582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m³	5,00	R\$ 145,16	R\$ 725,82	5,00	R\$ 145,16	R\$ 725,82	0,00	R\$ 145,16	R\$ 0,00
4.9	SINAPI	COMPOSICAO	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m²	200,00	R\$ 29,22	R\$ 5.844,55	200,00	R\$ 29,22	R\$ 5.844,55	0,00	R\$ 29,22	R\$ 0,00
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE DE DADOS</b>														
5.1	AGETOP-CIVIL	COMPOSICAO	071649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	24,00	R\$ 15,96	R\$ 383,04	24,00	R\$ 15,96	R\$ 383,04	0,00	R\$ 15,96	R\$ 0,00
5.2	ORSE	INSUMO	11053	Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente	un	40,00	R\$ 55,00	R\$ 2.199,93	40,00	R\$ 55,00	R\$ 2.199,93	0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00
5.3	SINAPI	COMPOSICAO	101399	Eletricista com encargos complementares	mês	1,00	R\$ 3.760,32	R\$ 3.760,32	1,00	R\$ 3.760,32	R\$ 3.760,32	0,00	R\$ 3.760,32	R\$ 0,00
5.4	ORSE	INSUMO	14448	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1")	m	70,00	R\$ 26,33	R\$ 1.843,38	70,00	R\$ 26,33	R\$ 1.843,38	0,00	R\$ 26,33	R\$ 0,00
5.5	ORSE	COMPOSICAO	00688	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	4,00	R\$ 76,90	R\$ 307,61	4,00	R\$ 76,90	R\$ 307,61	0,00	R\$ 76,90	R\$ 0,00
5.6	GOINFRA	COMPOSICAO	072556	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	un	4,00	R\$ 36,39	R\$ 145,55	4,00	R\$ 36,39	R\$ 145,55	0,00	R\$ 36,39	R\$ 0,00
5.7	ORSE	INSUMO	13248	Cabo HDMI 2.0 3D 4K 3M ou similar	un	2,00	R\$ 11,17	R\$ 22,34	2,00	R\$ 11,17	R\$ 22,34	0,00	R\$ 11,17	R\$ 0,00
5.8	ORSE	COMPOSICAO	12242	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 759,43	R\$ 759,43	1,00	R\$ 759,43	R\$ 759,43	0,00	R\$ 759,43	R\$ 0,00
5.9	ORSE	COMPOSICAO	11186	Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70°	m	500,00	R\$ 6,48	R\$ 3.239,88	500,00	R\$ 6,48	R\$ 3.239,88	0,00	R\$ 6,48	R\$ 0,00
5.10	SINAPI	COMPOSICAO	93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	20,00	R\$ 42,25	R\$ 844,92	20,00	R\$ 42,25	R\$ 844,92	0,00	R\$ 42,25	R\$ 0,00
<b>PINTURA</b>														
6.1	SIURB	COMPOSICAO	155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	m²	300,00	R\$ 6,42	R\$ 1.924,78	300,00	R\$ 6,42	R\$ 1.924,78	0,00	R\$ 6,42	R\$ 0,00
6.2	SINAPI	COMPOSICAO	08624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m²	100,00	R\$ 17,99	R\$ 1.799,30	100,00	R\$ 17,99	R\$ 1.799,30	0,00	R\$ 17,99	R\$ 0,00
6.3	SINAPI	COMPOSICAO		Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m²	25,00	R\$ 7,30	R\$ 182,50	25,00	R\$ 7,30	R\$ 182,50	0,00	R\$ 7,30	R\$ 0,00
6.4	SINAPI	COMPOSICAO	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 13,10	R\$ 3.930,95	300,00	R\$ 13,10	R\$ 3.930,95	0,00	R\$ 13,10	R\$ 0,00
6.5	SINAPI	COMPOSICAO	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	40,00	R\$ 16,65	R\$ 666,14	40,00	R\$ 16,65	R\$ 666,14	0,00	R\$ 16,65	R\$ 0,00
6.6	SINAPI	COMPOSICAO	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	45,00	R\$ 16,54	R\$ 744,28	45,00	R\$ 16,54	R\$ 744,28	0,00	R\$ 16,54	R\$ 0,00
6.7	GOINFRA	COMPOSICAO	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	25,00	R\$ 25,60	R\$ 639,99	25,00	R\$ 25,60	R\$ 639,99	0,00	R\$ 25,60	R\$ 0,00

SERVIÇOS FINAIS E BOMBA DE OBRA				R\$ 4.500,00			R\$ 4.500,00			R\$ 0,00				
7.1	SIURB	COMPOSICAO	17004001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	211,00	R\$ 14,02	R\$ 2.957,41	211,00	R\$ 14,02	R\$ 2.957,41	0,00	R\$ 14,02	R\$ 0,00
7.2	GOINFRA	COMPOSICAO	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )	un	1,00	R\$ 356,62	R\$ 356,62	1,00	R\$ 356,62	R\$ 356,62	0,00	R\$ 356,62	R\$ 0,00
7.3	SIURB-EDIF	COMPOSICAO	01001007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA. INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MANUAL. BOTA-FORA	m³	12,00	R\$ 103,75	R\$ 1.244,97	12,00	R\$ 103,75	R\$ 1.244,97	0,00	R\$ 103,75	R\$ 0,00
TOTAL								R\$ 121.572,00	R\$ 121.572,00			R\$ 0,00		

JANETE  
CAMARGO:029963  
37808

Assinado de forma digital por  
JANETE  
CAMARGO:02996337808  
Dados: 2026.03.26 17:45:19  
-03'00'